
REQUISITOS PARA PRESENTACION DE DOCUMENTACION CONFORME A OBRA DE AGUA POTABLE Y/O DESAGÜES CLOACALES.

- 1- **PARA EMPRENDIMIENTOS URBANOS UBICADOS EN AREA SERVIDA POR LA SAT.** La documentación conforme a obra deberá presentarse en las Oficinas de la Prestadora SAT-SAPEM – Av. Ejercito del Norte 2501, Departamento de Obras – S.M de Tucumán.
- 2- **PARA EMPRENDIMIENTOS URBANOS UBICADOS EN AREA NO SERVIDA POR LA SAT** (Junta vecinal, Comuna, Municipalidad, Cooperativas, etc.) La documentación conforme a obra deberá presentarse en las Oficinas del ERSEPT, Gerencia de Agua y Saneamiento – Calle Córdoba 560, 5° piso Norte, S. M. de Tucumán

DOCUMENTACION A PRESENTAR

- A. Nota de presentación de planos conforme a obra de Agua Potable y Desagüe Cloacales dirigida:
 - i. Según el pto. 1: al Presidente de la SAT.
 - ii. Según el pto. 2: a la Intervención del ERSEPT.
- B. **Planos conforme a obras:** documentación técnica que refleja fielmente lo ejecutado en la obra, incluyendo las modificaciones realizadas respecto al proyecto original, adjuntado **8 copias** de:
 - i. Planos de redes: Planos de redes de agua potable y desagües cloacales con sus respectivos diámetros, materiales y longitudes, firmadas por el **profesional competente**.
 - ii. Planialtimetría General, Balizamiento de Válvulas, hidrantes etc.
 - iii. Conexiones domiciliarias, detalles de nudos, válvulas e hidrantes.
 - iv. Cámaras para válvulas hidrantes, desagües, boca de registro etc.
- C. Planos de Fuentes de provisión de agua y planta de tratamiento: documentación técnica que representa el origen de la fuente de agua y las instalaciones destinadas a su tratamiento, adjuntado **8 copias** de:

-
- i. Actas de replanteo e inicio de obra acompañada de informe firmado por el **profesional competente**
 - v. Obra civil, instalaciones electromecánicas y Equipos, Conforme a obra de la perforación, Memoria de cálculo de planta de tratamiento.
 - vi. Instalaciones eléctricas.
 - vii. Análisis de laboratorio.
- D. Planos de cañerías de nexos documentación técnica que detalla las conducciones que vinculan la red principal con las instalaciones o redes internas del sistema. Acotada con sus respectivos diámetros, materiales y longitudes firmadas por el profesional competente adjuntado **8 copias** de:
- i. Planimetría general, balizamiento de válvulas
 - ii. Detalles de nudos, válvulas, hidrantes etc.

RESUMEN

- a. *Certificados de Factibilidad / Regularización según corresponda.*
- b. *Resolución aprobatoria del proyecto según nota SAT o Resolución ERSEPT según corresponda.*
- c. *Acta de Inicio de obra.*
- d. *Acta de inspección parcial y prueba Hidráulica.*
- e. *Acta Final de obra.*
- f. *Acta de recepción de materiales (Bombas, Manómetro, cables, etc).*
- g. *Planilla de liquidación Patrimonial.*
- h. *Fotos de detalle del tablero y Bomba.*
- i. *Informe de registro inmobiliario.*
- j. *Análisis de precios de las obras realizadas.*
- k. *Soporte Magnético (Con toda la documentación anteriormente mencionada).*